



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา (บาท)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้ว (%)	เหลือเวลา (วัน)	ก้าวหน้าตามแผน (%)	ก้าวหน้าจริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่าแล้วเสร็จ	หมายเหตุ	
												เร็ว (%)	ช้า (%)			
	งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทฤษฎีและปฏิบัติเทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	16/5/2564	373	20,492,055	316	57	84.72	36.00	-	48.72			คำสั่งเข้ากรมศ. 3 ใน 4
2	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3/2564	24/12/2563	4/1/2564	3/5/2564	120	720,000	87	33	72.50	70.00	-	2.50			
3	ก่อสร้างโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตภัณฑ์	7/2564	24/12/2563	4/1/2564	2/6/2564	150	1,990,690	87	63	58.00	30.00	-	28.00			
4	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ	9/2564	28/12/2563	6/1/2564	5/5/2564	120	1,125,000	85	35	70.83	50.00	-	20.83			
5	ก่อสร้างอาคารมีประสมการวิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,773,450	52	98	34.67	13.70	-	20.97			
6	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,599,900	52	98	34.67	34.00	-	0.67			
7	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะอุตสาหกรรม	15/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	56	64	46.67	21.00	-	25.67			
8	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนรู้และการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	150	2,119,000	59	91	39.33	4.00	-	35.33			
9	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	64	56	53.33	73.00	19.67	-			
10	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวิชาชีพธรรม	20/2564	25/2/2564	26/2/2564	26/5/2564	90	302,000	34	56	37.78	67.00	29.22	-			

กราฟสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

